



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

ACUSE

Chetumal, Quintana Roo, 09 Enero 2017
UQROO/DGP/003/17

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria.
Presente.

Estimado Dr.:

En el marco del Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, ejercicio fiscal 2016, por instrucciones del Rector Mtro. Ángel Rivero Palomo, me permito enviarle el informe de avance correspondiente al 4º. Informe Trimestral (octubre-diciembre 2016).

La información al respecto se puede consultar en la página web <http://www.uqroo.mx/transparencia/fondos-federales-extraordinarios/>.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

MEAP. Ana Marién Rivero Canché
Directora



Universidad
de Quintana Roo
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

C.e.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector.
C.e.p. Ing. Alfonso Hernández Tellez. Director de Planeación y Evaluación. DGEU
C.e.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas.
C.e.p. M.A. María Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
C.e.p. Mtro. Armando Meléndez Ortega. Subdirector de Planeación y Evaluación. DGEU.
C.e.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe Depto. Programación y Presupuesto.
C.e.p. Archivo.

AMRC/JJM/agh.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comenfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.edu.mx

Version: Enero 11, 2016

Código: REC-001/FO-001

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera

COPIA NO CONTROLADA



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2017
DOMM/ANO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad instalada en aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Trimestre 4o.

Objetivo General: Aumentar la capacidad instalada en aulas del campus Playa del Carmen para incrementar la matrícula y brindar mayores oportunidades de ingreso a nuestra universidad a jóvenes que lo soliciten

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D
Otra			752,585.0	1,200,000.0
Equipamiento			315,200.0	338,321.0
Total	0.0	0.0	775,706.0	1,515,200.0
				2,290,906.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017		
1	Construir y equipar las aulas en espacio anexo a biblioteca de la Unidad Académica Playa del Carmen	1.1. Construcción de un Aula (en espacios anexo a biblioteca)	1.1.1.	Cimientos, trabes, techado y acabados de 1 aula	1,200,000.00	Otra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100.00
		1.2. Adecuación de espacios comunes (dos niveles y baños para alumnos)	1.2.1.	Pisos, luminarias, instalaciones diversas, pintura y acabados	752,585.00	Equipamiento	752,585.00	0.00	0.00	0.00	160,757.63	591,827.37	21.36
		1.3. Equipar las Aulas (aires acondicionados y ventiladores)	1.3.1.	Equipamiento para 4 aulas (Aires Acondicionados)	315,200.00	Equipamiento	315,200.00	0.00	0.00	0.00	295,775.84	19,424.16	93.64
		1.3. Equipar las Aulas (aires acondicionados y ventiladores)	1.3.1.	Equipamiento para 4 aulas (Ventiladores de techo)	23,121.00	Equipamiento	23,121.00	0.00	0.00	0.00	23,121.00	0.00	100.00
		GRAN TOTAL					2,290,906.00	0.00	0.00	0.00	1,679,653.07	611,252.93	73.32

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PROEXES 2016.

En el trimestre que se informa, aún no se concluye la totalidad de la obra ni el equipamiento, que está previsto sea para antes de finalizar el mes de marzo del 2017, por lo que apartir del mes de abril se podrá incrementar la matrícula en los programas educativos beneficiados.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del PROEXES 2016 indicando su avance físico y financiero.

De obras de construcción del aula, se han realizado la cimentación, levantamiento de las estructuras metálicas, techado con losacero y acabados, colocación de pisos e instalaciones eléctricas; para aires acondicionados y ventiladores, se realizan las instalaciones especiales y se han colocado los ventiladores, quedando por concluir los aires acondicionados, el porcentaje de avance de la obra es del 75%, en tanto que, el avance financiero es del 73.32%.

RECURSO COMPROMETIDO

(Enlistar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados).

Obras construcción del aula: Contrato número OP-CHET-06-2016 por un monto de \$1'935,533.25 empresa Servicios y Materiales Constructivos SA de CV (SMC980206KU2); Equipamiento de aulas: Contrato número CLIPT-09-2016 por un monto de \$335,947.79, empresa Reyna Beatriz Nah Caraveo (NACR8601066U6); Factura No. C-573 por un monto de \$19,424.96 de la empresa Servicios y Materiales Constructivos SA de CV (SMC980206KU2)

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTÁ INFORMANDO

(Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).

En el trimestre que se informa, no se tiene reflejado aún los productos financieros, se está en espera que el departamento de Recursos Financieros refleje los intereses generados conforme a los estados de cuenta bancaria.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el trimestre que se informa, están en construcción el aula, así como el equipamiento de las otras tres para que a finales del mes de marzo de 2017 se tengan concluidas y disponibles para recibir alumnos e incrementar la matrícula.

Lic. Julio Haf Chan

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meap. Ana Maritzy Rivero Cárdena

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo

RECTOR

Mtro. María Octavio Magaña Alvarado

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/01/2017
Trimestre	4o.
DD/MM/AÑO	

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
---------------------------	-----------------------------

Nombre del Programa:	Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)
Ejercicio Fiscal Reportado	2016

Nombre del Proyecto General:	Ampliación de la capacidad instalada en aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen
------------------------------	---

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
							Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	15/12/2016	SMC980206KU2		4	Cimientos, traves, techado y acabado de un aula	1.00		15,798.23	0.00	0.00
	Cheque	16/12/2016	SMC980206KU2	Poliza 465338				1,200,000.00	564,861.75		
	Cheque	18/11/2016	SMC980206KU2	Poliza 458111					619,340.02		
1.2.1	Cheque	18/11/2016	SMC980206KU2	Poliza 458111	4	Pisos, luminarias, instalaciones diversas, pintura y acabados	0.21	752,585.00	160,757.03	1.00	591,827.97
1.3.1	Cheque	22/12/2016	NACR8601068U6	Poliza 466677	1	Suministro y colocación de aires acondicionados de 48000 BTU	3.75	78,800.00	295,775.04	0.00	19,424.96
1.3.1	Cheque	22/12/2016	NACR8601068U6	Poliza 466677	1	Suministro y colocación de ventiladores de techo	12.00	1,926.75	23,121.00	0.00	0.00
TOTAL									1,679,653.07		611,252.93

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo

RECTOR

MEAP Aperiarieny Riveo Cancché

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

Lic. Julio Han Chan

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MA. María Octaviana Manríquez Alva

AUDITORA INTERNA