



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 3 abril 2017
UQROO/DGP/079/17

"2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria.
Presente.

Estimado Dr.:

En el marco del Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, ejercicio fiscal 2016, por instrucciones del Rector Mtro. Ángel Rivero Palomo, me permito enviarle el informe de avance correspondiente al 5º. Informe Trimestral (enero- marzo 2017).

La información al respecto se puede consultar en la página web <http://www.uqroo.mx/transparencia/fondos-federales-extraordinarios/>.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

"Fructificar la razón; trascender nuestra cultura"

MEAP. Ana Marleny Rivero Canché
Directora



Recibi
2 copias

C.c.p. Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo. Rector.
C.c.p. Ing. Alfonso Hernández Tellez. Director de Planeación y Evaluación. DGESU
C.c.p. Lic. Julio Han Chan. Director General de Administración y Finanzas.
C.c.p. MA. Maria Octavia Manjarrez Alva. Auditora Interna.
C.c.p. Mtro. Armando Meléndez Ortega. Subdirector de Planeación y Evaluación. DGESU.
C.c.p. MC. José Antonio Jiménez Morales. Jefe Depto. Programación y Presupuesto.
C.c.p. Archivo.

AMRC/JAJM/agh

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



Universidad
de Quintana Roo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 03/04/2017
DOMINGO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado	2016
----------------------------	------

Trimestre	5o.
-----------	-----

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad instalada en aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen

Objetivo General: Aumentar la capacidad instalada en aulas del campus Playa del Carmen para incrementar la matrícula y brindar mayores oportunidades de ingreso a nuestra universidad a jóvenes que lo soliciten

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D
Otra			752,585.0	1,200,000.0
Equipamiento			23,121.0	315,200.0
Total	0.0	0.0	775,706.0	1,515,200.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2016					TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017	5o. 15 de abril de 2017			
1	Construir y equipar las aulas en espacio anexo a biblioteca de la Unidad Académica Playa del Carmen	1.1. Construcción de un Aula (en espacio anexo a biblioteca)	1.1.1.	Climáticos, traves, techado y acabados de 1 aula	1,200,000.00	Otra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100.00
				Equipamiento										0.00	0.00
		1.2. Adecuación de espacios comunes	1.2.1.	Pisos, luminaria, instalaciones diversas, pintura y acabados	752,585.00	Otra	752,585.00	0.00	0.00	0.00	160,757.03	591,510.59	752,657.53	0.00	100.01
				Equipamiento										0.00	0.00
		1.3. Equipar las Aulas (aulas acondicionadas y ventiladas)	1.3.1.	Equipamiento para 4 aulas (Aulas Acondicionadas)	315,200.00	Otra	315,200.00	0.00	0.00	0.00	285,775.64	19,424.36	315,200.00	0.00	100.00
				Otra									0.00	0.00	
		1.3. Equipar las Aulas (aulas acondicionadas y ventiladas)	1.3.1.	Equipamiento para 4 aulas (Ventiladores de techo)	23,121.00	Otra	23,121.00	0.00	0.00	0.00	23,121.00	0.00	23,121.00	0.00	100.00
				Equipamiento										0.00	0.00
		GRAN TOTAL			2,290,806.00			0.00	0.00	0.00	1,675,653.97	611,332.46	2,290,986.33	0.00	100.00

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula otorgada por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PRODES 2016.

En el trimestre que se informa, se concluye la totalidad de la obra y el equipamiento, apartir del mes de abril se incrementa la matrícula en los programas educativos beneficiados.

INFORME TÉCNICO
Incluir el Estado de las Obras realizadas con recursos del PRODES 2016 indicando su avance físico y financiero.

Las obras realizadas han sido: Construcción de un aula, Adecuación de espacios comunes en dos niveles y baños para alumnos, equipamiento de cuatro aulas con ventiladores de techo y aire acondicionado. El porcentaje de avance de la obra es del 100%, así como el avance financiero también del 100%.

(Escribir de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la ES compruebe la aplicación del 100% del recurso federal, adjuntando en formato electrónico copia del o los documentos relacionados).

Obras construcción del aula: Contrato número OP-CHET-09-2016 por un monto de \$1'935,533.25, empresa Servicios y Materiales Constructivos SA de CV (SMC980206KUZ); Equipamiento de aulas: Contrato número CLIPT-09-2016 por un monto de \$335,947.79, empresa Reyna Beatriz Nah Caraveo (NACR890106U6); Factura No. C-573 por un monto de \$18,424.96 de la empresa Servicios y Materiales Constructivos SA de CV (SMC980206KUZ)

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTÁ INFORMANDO
Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).

En el trimestre que se informa, se aplicaron los intereses generados totales por \$82.53 (\$42.28 Oct-dic 2016 y \$40.25 Ene-Mar 2017) en la Acción (1.2) Adecuación de espacios comunes, Rubro Pisos, luminarias, instalaciones diversas, pintura y acabados (1.2.1.)

CONSIDERACIONES GENERALES

En el trimestre que se informa, quedan concluidas las obras y el equipamiento programado de acuerdo al proyecto y disponibles para recibir alumnos e incrementar la matrícula.

Lic. Julio Fari Chah
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Msc. Ana Marija Rivero Canché
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
RECTOR

MA. María Guadalupe Márquez Silva
AUDITORA INTERNA

- 3.1 Formato Informe Financiero VI -
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		Fecha de actualización: 03/04/2017
		DD/MM/AÑO
		Trimestre 5o.
Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)		Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad instalada en aulas en la Unidad Académica Playa del Carmen

Documento de Pago							Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Cheque	15/12/2016	SMC980206KU2	Poliza 465338	4	Cimientos, trabes, techado y acabado de un aula	1.00	1,200,000.00	15,796.23	0.00	0.00
	Cheque	16/12/2016	SMC980206KU2	Poliza 465504					564,861.75		
	Cheque	18/11/2016	SMC980206KU2	Poliza 458111					619,340.02		
1.2.1	Cheque	18/11/2016	SMC980206KU2	Poliza 458111	4	Pisos, luminarias, instalaciones diversas, pintura y acabados	1.00	160,757.03	160,757.03	0.00	0.00
	Cheque	03/03/2017	SMC980206KU2	Polizas 471698 / 471701					462,850.17		
	Cheque	29/03/2017	SMC980206KU2	Poliza 475336					129,060.33		
1.3.1	Cheque	22/12/2016	NACR8601066U6	Poliza 466677	1	Suministro y colocación de aires acondicionados de 48000 BTU	3.75	78,800.00	295,775.04	0.00	0.00
	Cheque	16/03/2017	NACR8601066U6	Poliza 466303					19,424.96		
	Cheque	22/12/2016	NACR8601066U6	Poliza 466677					1,926.75		
TOTAL									23,121.00	0.00	0.00
									2,290,988.53		0.00

Lic. Julio Flan-Char

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEAP Ana Mariely Rivero Candé

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo

RECTOR

MA. María Octaviana Manríquez Alva

AUDITORA INTERNA